

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
(๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๕	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทุกแห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลยางคำ ร.ร. สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลยางคำ ๖ แห่ง จำนวน ๒๒๖ คน ศพด. ๔ แห่ง จำนวน ๑๐๖ คน	๑๘๔,๘๖๐	ศพด. ใน สังกัด เทศบาล ตำบลยางคำ และโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ เทศบาล ตำบลยางคำ	กองการศึกษา	<																>	ก.ย. ๒๕๖๘
๖	วัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลยางคำ จำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน ๖ แห่ง โดยทางเทศบาลตำบลยางคำเป็นหน่วย ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) (จัดสรร ในจำนวน ๒๖๐วัน/ปีการศึกษา)	๑,๓๘๘,๒๙๙	ศพด. ใน สังกัด เทศบาล ตำบลยางคำ และโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ เทศบาล ตำบลยางคำ	กองการศึกษา	<																>	ก.ย. ๒๕๖๘

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต

(๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ การบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน ศพต.ทุกแห่งที่อยู่ในความรับ ผิดชอบของเทศบาลตำบลยางคำ ๑.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (จำนวนเด็ก ๑๐๖ คน) ศพต. ๔ แห่ง จำนวน ๒๐๙,๑๐๐ บาท ๒.ค่าหนังสือเรียน (จำนวนเด็ก ๗๔ คน) จำนวนเงิน ๑๔,๘๐๐ บาท ๓.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จำนวนเด็ก ๗๔ คน) จำนวนเงิน ๓๖,๓๐๐ บาท ๔.ค่าเครื่องแบบนักเรียน (จำนวนเด็ก ๗๔ คน) จำนวนเงิน ๒๔,๑๐๐ บาท ๕.ค่าอุปกรณ์การเรียน (จำนวนเด็ก ๑๐๖ คน) จำนวนเงิน ๒๑,๕๐๐ บาท ๖.ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง ระดับปฐมวัย(จำนวน ๑๐๖ คน/ จำนวน ๒๔๕ วัน) จำนวนเงิน ๙๓๕,๐๐๐ บาท	๑,๒๔๐,๘๐๐	ศพต.ใน สังกัด เทศบาล ตำบลยางคำ	กองการศึกษา	<											>	ก.ย.๒๕๖๘

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและ พัฒนาอาสาสมัคร	จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาสาสมัคร	๒๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลยางคำ	สำนักปลัด เทศบาล ตำบลยางคำ				←	→								ก.พ. ๒๕๖๘
๒	โครงการเฝ้าระวังป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดต่อ	ดำเนินการออกตรวจเยี่ยม การออกสำรวจข้อมูล กิจกรรมเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลยางคำ	สำนักปลัด เทศบาล ตำบลยางคำ						←	→						มิ.ย. ๒๕๖๘
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ สุนัขและแมวของประชาชนทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๑๔ หมู่บ้าน	สำนักปลัด เทศบาล ตำบลยางคำ				←	→								มิ.ย. ๒๕๖๘
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนแฉม หมู่ที่ ๔	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความ รู้เรื่องการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนและทำการ แจกจ่ายเกลือไอโอดีนให้กับประชาชนในหมู่บ้าน	๘,๐๐๐	บ้านดอนแฉม หมู่ที่ ๔	สำนักปลัด เทศบาล ตำบลยางคำ								←	→				ส.ค. ๒๕๖๘

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน นางิ้ว หมู่ที่ ๕	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก	๕,๖๘๐	บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๕	สำนักปลัด เทศบาล ตำบลยางคำ														← →	ส.ค. ๒๕๖๘
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก	๖,๐๐๐	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑	สำนักปลัด เทศบาล ตำบลยางคำ														← →	ส.ค. ๒๕๖๘
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๓	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก	๖,๐๐๐	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๓	สำนักปลัด เทศบาล ตำบลยางคำ														← →	ส.ค. ๒๕๖๘

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาสุขภาพเสพติด

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านนาจั่ว หมู่ที่ ๑๒	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้านและ โรงเรียนในชุมชน	๖,๖๗๕	บ้านนาจั่ว หมู่ที่ ๑๒	สำนักปลัด เทศบาล ตำบลยางคำ									← →	ส.ค. ๒๕๖๘
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๓	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้านและ โรงเรียนในชุมชน	๗,๐๐๐	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๓	สำนักปลัด เทศบาล ตำบลยางคำ									← →	ส.ค. ๒๕๖๘
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๔	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้านและ โรงเรียนในชุมชน	๘,๓๐๐	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๔	สำนักปลัด เทศบาล ตำบลยางคำ									← →	ส.ค. ๒๕๖๘

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาเสพติด

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	พ.	มิ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี) บ้านนาจิว หมู่ที่ ๑๒	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องโทษของยาเสพติดให้กับประชาชนและวัยรุ่นใน	๖,๘๒๕	บ้านนาจิว หมู่ที่ ๑๒	สำนักปลัด เทศบาล ตำบลยางคำ													←—————→	ส.ค. ๒๕๖๘
๒๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี) บ้านนาจิว หมู่ที่ ๕	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องโทษของยาเสพติดให้กับประชาชนและวัยรุ่นใน	๗,๕๓๕	บ้านนาจิว หมู่ที่ ๕	สำนักปลัด เทศบาล ตำบลยางคำ													←—————→	ส.ค. ๒๕๖๘
๒๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี) บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องโทษของยาเสพติดให้กับประชาชนและวัยรุ่นใน	๘,๐๐๐	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑	สำนักปลัด เทศบาล ตำบลยางคำ													←—————→	ส.ค. ๒๕๖๘

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาเสพติด

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗											ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.			
๒๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี) บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๓	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องโทษของยาเสพติดให้กับประชาชนและวัยรุ่นใน	๗,๐๐๐	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๓	สำนักปลัด เทศบาล ตำบลยางคำ															← →	ส.ค. ๒๕๖๘
๒๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี) บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๔	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องโทษของยาเสพติดให้กับประชาชนและวัยรุ่นใน	๖,๔๐๐	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๔	สำนักปลัด เทศบาล ตำบลยางคำ															← →	ส.ค. ๒๕๖๘
๒๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี) บ้านยางคำ หมู่ที่ ๒	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องโทษของยาเสพติดให้กับประชาชนและวัยรุ่นใน	๑๐,๐๐๐	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๒	สำนักปลัด เทศบาล ตำบลยางคำ															← →	ส.ค. ๒๕๖๘

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘											ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.			
๓๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาสุขภาพ To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี) บ้านหนองหัว หมู่ ๓	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องโทษของยาเสพติดให้กับประชาชนและวัยรุ่นใน หมู่บ้าน	๕,๐๐๐	บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๓	สำนักปลัด เทศบาล ตำบลยางคำ															← →	ส.ค. ๒๕๖๘
๓๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ภยมาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนแฉม หมู่ที่ ๔	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการต้านมะเร็งเต้านมแก่ประชาชนในหมู่บ้าน	๖,๐๐๐	บ้านดอนแฉม หมู่ที่ ๔	สำนักปลัด เทศบาล ตำบลยางคำ															← →	ส.ค. ๒๕๖๘
๓๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ภยมาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนคอม หมู่ที่ ๖	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการต้านมะเร็งเต้านมแก่ประชาชนใน หมู่บ้าน	๕,๗๐๐	บ้านดอนคอม หมู่ที่ ๖	สำนักปลัด เทศบาล ตำบลยางคำ															← →	ส.ค. ๒๕๖๘

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผต.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาเสพติด

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๘	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต้านมะเร็งเต้านมแก่ประชาชนในหมู่บ้าน	๖,๐๐๐	บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๘	สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางคำ													←————→	ส.ค. ๒๕๖๘
๓๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๑๑	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต้านมะเร็งเต้านมแก่ประชาชนในหมู่บ้าน	๖,๐๐๐	บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๑๑	สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางคำ													←————→	ส.ค. ๒๕๖๘
๓๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บ้านนาจิว หมู่ที่ ๑๒	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต้านมะเร็งเต้านมแก่ประชาชนในหมู่บ้าน	๖,๕๐๐	บ้านนาจิว หมู่ที่ ๑๒	สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางคำ													←————→	ส.ค. ๒๕๖๘
๓๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บ้านนาจิว หมู่ที่ ๕	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต้านมะเร็งเต้านมแก่ประชาชนในหมู่บ้าน	๖,๗๘๕	บ้านนาจิว หมู่ที่ ๕	สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางคำ													←————→	ส.ค. ๒๕๖๘

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาเสพติด

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘												ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						พ.ศ. ๒๕๖๗	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๓๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บ้านยางคำ หมู่ที่ ๒	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต้านมะเร็งเต้านมแก่ประชาชนในหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๒	สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางคำ														← →	ส.ค. ๒๕๖๘
๔๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต้านมะเร็งเต้านมแก่ประชาชนในหมู่บ้าน	๖,๐๐๐	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑	สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางคำ														← →	ส.ค. ๒๕๖๘
๔๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๔	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต้านมะเร็งเต้านมแก่ประชาชนในหมู่บ้าน	๕,๓๐๐	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๔	สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางคำ														← →	ส.ค. ๒๕๖๘
๔๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๐	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต้านมะเร็งเต้านมแก่ประชาชนในหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๐	สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางคำ														← →	ส.ค. ๒๕๖๘

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาสุขภาพเสพติด

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ที่ ๙	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต้านมะเร็งเต้านมแก่ประชาชนในหมู่บ้าน	๕,๓๐๐	บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ที่ ๙	สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางคำ													← →	ส.ค. ๒๕๖๘
๔๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต้านมะเร็งเต้านมแก่ประชาชนในหมู่บ้าน	๗,๐๐๐	บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางคำ													← →	ส.ค. ๒๕๖๘
๔๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๓	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต้านมะเร็งเต้านมแก่ประชาชนในหมู่บ้าน	๖,๐๐๐	บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๓	สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางคำ													← →	ส.ค. ๒๕๖๘
รวมทั้งสิ้น ๔๕ โครงการ			๓๘๐,๐๐๐	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคูณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗												ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดหา/จัดจ้างเหมาบริการ รถรับ-ส่ง เด็กเล็กของ ศพต. สังกัด เทศบาลตำบลยางคำ	๒๐๐,๐๐๐	ศพต.ใน สังกัดเทศบาลตำบลยางคำ	กองการศึกษา	<												>	ก.ย.๒๕๖๘
๒	โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	ใช้ในกิจการเพื่อบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ประสบภัยต่างๆ การช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสรวมทั้ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยต่อชุมชนและสังคม และกิจกรรมอันเป็นสาธารณะอื่นๆ ในพื้นที่ ตามวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย	๔๐,๐๐๐	ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จำนวน ๒๖ อำเภอ	กิ่งกาชาดจังหวัดขอนแก่น	<												>	ก.ย.๒๕๖๘
๓	โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอนองเรือ	ใช้ในกิจการเพื่อบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ประสบภัยต่างๆ การช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสรวมทั้ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยต่อชุมชนและสังคม และกิจกรรมอันเป็นสาธารณะอื่นๆ ในพื้นที่ ตามวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย	๕๐,๐๐๐	หนองเรือ จำนวน ๑๐ ตำบล ๑๔๘ หมู่บ้าน	กิ่งกาชาดอำเภอนองเรือ	<												>	ก.ย.๒๕๖๘
๔	โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมภายในตำบลยางคำ	๑๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลยางคำ	สำนักปลัด	<												>	ก.ย.๒๕๖๘

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคูณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาเสพติด

(๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
๑	โครงการอบรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๔๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลยางคำ	งานป้องกัน สำนักปลัด เทศบาล ตำบลยางคำ				←—————→					ส.ค. ๒๕๖๘
๒	โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ	จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เนื่องในวัน สำคัญ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลประชาชนและ หน่วยงานราชการต่างๆที่อยู่ในเขตเทศบาลและ ใกล้เคียง	๓๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลยางคำ	สำนักปลัด				←—————→					ก.ย.๒๕๖๘
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด (จังหวัดขอนแก่น)	ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกัน รวมทั้งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โดยดำเนินการในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน ศาสนสถาน(วัด โบสถ์ มสยิต) โรงเรียน โรงงาน โรงแรม	๓๐,๐๐๐	ครอบคลุม ทุกพื้นที่ ของ จ.ขอนแก่น ๒๖ อำเภอ	ศอ.ปส. ที่ทำการปกครอง จ.ขอนแก่น				←—————→					ก.ย.๒๕๖๘

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นหน้าบ้าน นายตาล นางป๋อง (ร้านลาบ) บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเส้นหน้าบ้านนายตาล นางป๋อง (ร้านลาบ) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. หินคลุกไหลทางทั้ง ๒ ข้างจำนวน ๑๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๑๐๒,๐๐๐	บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	กองช่าง				←									→	ก.ย.๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหัว หมู่ที่ ๓ สายทางข้างบ้านหมอปิว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหัวหมู่ที่ ๓ สายทางข้างบ้านหมอปิว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๔๙๙,๐๐๐	บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๓	กองช่าง				←									→	ก.ย.๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายทางจากข้างบ้านนายราชันย์ ไปทางหนองบักเทียว บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนดิน สายทางจากข้างบ้านนายราชันย์ ไปทางหนองบักเทียว โดยการลงดินถม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๘๒๖.๒๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๒๙๐,๐๐๐	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑	กองช่าง				←									→	ก.ย.๒๕๖๘

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้น้ำอยู่

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๖	โครงการก่อสร้างท่อถึงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมถังเหล็ก เก็บน้ำทรงแฉกแปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. สูงประมาณ ๒๐ ม. พร้อมถัง กรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๑๕ ม. สูง ๑.๒๐ ม. พร้อมอุปกรณ์กรองน้ำที่อยู่ ภายในถังกรองสนิมเหล็ก และป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลยางคำกำหนด)	๔๙๓,๐๐๐	บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง				<									>	ก.ย.๒๕๖๘
๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จากถนน อบจ.ยางคำ- บ้านเม็ง ไปถึงหน้าบ้าน นางวาสนา วงสินสร้อย บ้านเม็ง ไปถึงหน้าบ้าน นางวาสนา วงสินสร้อย บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเหล็กด้วยการปู แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากถนน อบจ.ยางคำ- บ้านเม็ง ไปถึงหน้าบ้าน นางวาสนา วงสินสร้อย โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยการปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจร ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตร.ม.พร้อมป้าย โครงการ ๑ ชุด (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๑๐๑,๐๐๐	บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง				<									>	ก.ย.๒๕๖๘

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้น้ำอยู่

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจาก บ้านนางสุจิตร คำดี ถึงบ้านนายदनัย อุบล บ้านนาจิว หมู่ที่ ๑๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเหล็กด้วยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจาก บ้านนางสุจิตร คำดี ถึงบ้านนายदनัย อุบล โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด(ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๑๐๒,๐๐๐	บ้านนาจิว หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง				<									>	ก.ย.๒๕๖๘
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจาก ศาลาไค้ง บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๔ ถึง หนองเทียว บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเหล็กด้วยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเริ่มจาก ศาลาไค้ง บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๔ ถึง หนองเทียว โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๓๘๓,๖๐๐	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง				<									>	ก.ย.๒๕๖๘

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยหน้าบ้าน นางเม้ง สีเมืองเพี้ย ถึงสี่แยกกลางบ้าน บ้านยางคำ หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเหล็กด้วยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหน้าบ้าน นางเม้ง สีเมืองเพี้ย ถึงสี่แยกกลางบ้าน โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๖๔ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๑๑๓,๓๐๐	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๒	กองช่าง				<									>	ก.ย.๒๕๖๘
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยหน้าบ้าน นายมีชัย สิทธิ ถึงสี่แยกกลางบ้าน บ้านยางคำ หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเหล็กด้วยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหน้าบ้าน นายมีชัย สิทธิ ถึงสี่แยกกลางบ้าน โดยปูทับพื้นทางเดิมด้วยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๑๑๔,๕๐๐	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๒	กองช่าง				<									>	ก.ย.๒๕๖๘

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้น้ำอยู่

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะสายทาง หน้าบ้านนางสุภัทรตรา คุณที่ ไปทางโสกปลาตุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยปูทับพื้นทางเดิมด้วย หินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๔๐.๖๓ ลบ.ม. พร้อมป้าย โครงการ ๑ ชุด (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๑๐๑,๐๐๐	บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๘	กองช่าง				←									→	ก.ย.๒๕๖๘
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ทางนายนายวุฒิไปลำห้วยจิ้งถึงถนน เชื่อมไปบ้านดอนคอม บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงถนนลูกรังสายทางนายนายวุฒิ ไป ลำห้วยจิ้งถึงถนนเชื่อมไปบ้านดอนคอม โดย ปูทับพื้นทางเดิมด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ กว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือ มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลยาง คำกำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๕	กองช่าง				←									→	ก.ย.๒๕๖๘
๓๐	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร ลาดยาง บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๓	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยาง หมู่ที่ ๑๓ สายทางลาดชนิดไปข้างบ้านมหาพิชัยพิภัก เริ่มต้น๑๖.๔๐๗๑๓๑,๑๐๒.๕๖๗๒๘๘๐ พิภักสิ้นสุด๑๖.๔๐๗๑๓๒,๑๐๒.๕๓๓๒๘๘๘ โดยทำการปูแอสฟัลท์คอนกรีตขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลยางคำกำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง				←									→	ก.ย.๒๕๖๘

๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	บุคลากรในสังกัด ได้รับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานโดยการฟังการบรรยายวิชาการ	๓๐,๐๐๐	ห้องประชุมเทศบาล	สำนักปลัด													มิ.ย.๒๕๖๘
๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	จัดกิจกรรมการสร้างความสุขในการทำงาน มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลยางคำ	สำนักปลัด													ส.ค.๒๕๖๘
๓	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๑ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๘ ๓. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๘ ๔. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๘ วันที่ ๑๒ ส.ค.๒๕๖๘ ๕. งานรัฐพิธีและกิจกรรมสำคัญอื่นๆ	๑๐,๐๐๐	หอประชุม อเนกประสงค์ อ.หนองเรือ	ที่ทำการ ปกครอง อ.หนองเรือ	↔												ธ.ค. ๒๕๖๗ มิ.ย.๒๕๖๘ ก.ค.๒๕๖๘ ส.ค.๒๕๖๘ ก.ย.๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

- ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ
 (๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี เี่ยวยาหรือพันพหูหลังเกิด สาธารณภัย			/	๑๐,๐๐๐		
๒	โครงการบริหารจัดการศูนย์การ ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล เทศบาลตำบลยางคำ	/			๕๗๖,๐๐๐	๕๒๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	/			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒ มกราคม ๒๕๖๘
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	/			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัย (ซ้อมแผน)			/	๑๐,๐๐๐		
๖	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดตั้ง			/	๒๐๐,๐๐๐		
๗	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (อัคคีภัย)	/			๔๐,๐๐๐	๓๙,๒๖๐	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ
(๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแสดงผลงานทาง วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	/			๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์	/			๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๐๐	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๓	โครงการสานสัมพันธ์เด็กเล็กกับ ผู้ปกครอง			/	๑๐,๐๐๐		
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	/			๕๐,๐๐๐		๑๑ มกราคม ๒๕๖๘
๕	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน	/			๑๘๔,๘๖๐	๖๙,๙๘๔.๓๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๖	วัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	/			๑,๓๘๘,๒๙๙	๑,๓๘๘,๒๙๙	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ
(๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ การบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	/			๑,๒๔๐,๘๐๐	๑,๒๐๙,๘๓๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สำหรับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	/			๒,๙๙๐,๔๐๐	๒,๗๘๘,๘๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๙	โครงการทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ในเขต เทศบาล			/	๒๐,๐๐๐		
๑๐	โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด (รร.บ้านยางคำ)	/			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๙ กันยายน ๒๕๖๘
๑๑	โครงการนวดแผนไทยด้วย ลูกประคบสมุนไพร	/			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

(รร.บ้านดอนหันสระบัว)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

(๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการโรงเรียนปลอดภัย ปลอดภัยใส่ใจใจน้ำจืด (รร.บ้านนาจืด)	/			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๓	โครงการโรงเรียนปลอดภัย โรงเรียนบ้านยางคำ	/			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๔	โครงการศูนย์การเรียนรู้ เสน่ห์มนตรา คุณค่าแห่งสี ธรรมชาติ (รร.บ้านหนองแวง)	/			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนในตำบล ยางคำ(รร.บ้านหนองแวงภูเขา)	/			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและ พัฒนาอาสาปศุสัตว์	/			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
๒	โครงการเฝ้าระวังป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดต่อ			/	๓๐,๐๐๐		
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	/			๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๖๕	๒๑-๒๙ เมษายน ๒๕๖๘
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนแฉม หมู่ที่ ๔	/			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ
(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๐	/			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	/			๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน ดอนแหม หมู่ที่ ๔	/			๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน นางิ้ว หมู่ที่ ๕	/			๕,๖๘๐	๕,๖๘๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑	/			๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๓	/			๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน ดอนคอม หมู่ที่ ๖	/			๗,๙๐๐	๗,๙๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๘	/			๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน แดงน้อย หมู่ที่ ๑๑	/			๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านนาจิว หมู่ที่ ๑๒	/			๖,๖๗๕	๖,๖๗๕	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๓	/			๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๔	/			๘,๓๐๐	๘,๓๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด (ค.ค.ค.ค.)
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านยางคำ หมู่ที่ ๒	/			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนอง นางวงษ์ หมู่ที่ ๙	/			๘,๓๐๐	๘,๓๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน หนองหว่า หมู่ที่ ๓	/			๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม ถึง ๓๐ ๐๙ ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ๙ ๒๕๖๘
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี) บ้านดอนคอม หมู่ที่ ๖	/			๖,๔๐๐	๖,๔๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี) บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๘	/			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี) บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๑๑	/			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี) บ้านนาจิว หมู่ที่ ๑๒	/			๖,๘๒๕	๖,๘๒๕	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี) บ้านนาจิว หมู่ที่ ๕	/			๗,๕๓๕	๗,๕๓๕	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี) บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑	/			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม ถึง ๓๐ ๐๙ ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ๙ ๒๕๖๘
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี) บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๓	/			๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี) บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๔	/			๖,๔๐๐	๖,๔๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี) บ้านยางคำ หมู่ที่ ๒	/			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม ถึง ๓๐ ๐๙ ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ๙ ๒๕๖๘
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี) บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๐	/			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี)บ้านหนองนางวงษ์ ม.๙	/			๖,๔๐๐	๖,๔๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี) บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	/			๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี) บ้านหนองหว้า หมู่ ๓	/			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หมู่บ้านที่ ๔	/			๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หมู่บ้านที่ ๖	/			๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด (ค.ค.ถึงค.ค.)
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บ้านคอนหัน หมู่ที่ ๘	/			๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๑๑	/			๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๑๒	/			๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๕	/			๖,๗๘๕	๖,๗๘๕	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ๐๐๐/๐๐/๐๐-๐๐/๐๐/๐๐
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ภยมาธิราชเจ้า บำบัดและ รักษาความสะอาด หมู่บ้าน ๒	/			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ภยมาธิราชเจ้า บำบัดและ รักษาความสะอาด หมู่บ้าน ๑	/			๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ภยมาธิราชเจ้า บำบัดและ รักษาความสะอาด หมู่บ้าน ๑๔	/			๕,๓๐๐	๕,๓๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ภยมาธิราชเจ้า บำบัดและ รักษาความสะอาด หมู่บ้าน ๑๐	/			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม ถึง ๓๐ ๐๙ ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ๙ ๒๕๖๘
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าสวลีวัชรานนท์ บ้านหนอง นางวงษ์ หมู่ที่ ๙	/			๕,๓๐๐	๕,๓๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าสวลีวัชรานนท์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐	/			๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามหมู่บ้านตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าสวลีวัชรานนท์ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๓	/			๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

(๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม ถึง ๓๐ ๐๙ ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ๙ ๒๕๖๘
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	/			๒๐๐,๐๐๐	๑๕๘,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการสนับสนุนภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น			/	๔๐,๐๐๐		
๓	โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาด อำเภอหนองเรือ			/	๕๐,๐๐๐		
๔	โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต			/	๑๐,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

(๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม ถึง ๒๕๖๘ ๐๐๐ ถึง ๐๐๐
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและ พัฒนาคูณภาพชีวิตเกษตรกรที่มี รายได้น้อยที่ประสบปัญหา ในการประกอบอาชีพ			/	๑๐,๐๐๐		
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบล ยางคำ			/	๑๐,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม ถึง ๒๕๖๘ ถึง ๒๕๖๘
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด			/	๔๐,๐๐๐		
๒	โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ			/	๓๐,๐๐๐		
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด (จังหวัดขอนแก่น)			/	๓๐,๐๐๐		
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด (อำเภอหนองเรือ)			/	๒๐,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ
(๗) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ๐๐๐๐/๐๐/๐๐๐๐-๐๐๐๐
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ท้องถิ่น สำหรับ ศพด.			/	๑๐,๐๐๐		
๒	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น (ลอยกระทง)	/			๒๐๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๓	โครงการบุญเดือนหกตามฮีตสิบ สองคองสิบสี่ (กิจกรรมบุญ บั้งไฟ)			/	๒๐๐,๐๐๐		
๔	โครงการฮิตฮอยฮีสาน งานของดี อำเภอหนองเรือ			/	๓๐,๐๐๐		
๕	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข			/	๒๐,๐๐๐		
๖	โครงการส่งเสริมให้ประชาชน ทำความดีตามหลักพระพุทธ ศาสนา			/	๓๐,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ดีและมีคุณภาพ
(๗) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด ๐๐๐๐/๐๐/๐๐๐๐
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด			/	๕๐,๐๐๐		
๘	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์			/	๑๐๐,๐๐๐		
๙	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบลยางคำ "ลำห้วยยางคัพ"			/	๒๐๐,๐๐๐		
๑๐	โครงการเสริมสร้างสุขภาพและ นันทนาการโดยการจัดหา อุปกรณ์กีฬา	/			๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๕	
๑๑	โครงการสร้างความปรองดอง สามัคคีโดยใช้หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษา ศีล ๕"	/			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ มีนาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๒	โครงการประเพณีสงกรานต์ (หมู่ที่ ๑-๑๔)	/			๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๘
๑๓	โครงการทอดเทียนพรรษา ประกวดสรภัญญะ	/			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การ ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นหน้าบ้านนายตาล นางป้อม (ร้านลาบ) บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	/			๑๐๒,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองหว่า หมู่ที่ ๓ สายทางข้างบ้านหมอปิว	/			๔๙๙,๐๐๐	๔๑๓,๙๐๐	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายทางจากข้างบ้านนาย ราชนย์ ไปทางหนองบักเทียว บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑	/			๒๙๐,๐๐๐	๓๑๕,๑๐๐	๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ โอนงบประมาณเพิ่มเติม
๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านดอนแหม หมู่ที่ ๔ เริ่มจากหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านไปทางทิศใต้	/			๓๙๙,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างท่อถังระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๑๑	/			๔๘๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ โอนงบประมาณเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การ ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างห้องระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๐	/			๔๙๓,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โอนงบประมาณเพิ่มเติม
๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จากถนน อบจ.ยางคำ- บ้านเม็ง ไปถึงหน้าบ้าน นางวาสนา วงสินสร้อย บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๐	/			๑๐๑,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จากถนนข้างบ้านน้ำต็ม ไปถึงบ้านนายสงบ ไชยงค์ บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๓		/		๒๒๔,๐๐๐		กั้นเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การ ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเส้นหน้าบ้านนางจอมใจ มหามูล ไปจนถึงหน้าบ้าน นายบุญถม สาระสิทธิ์ บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๘	/			๑๒๔,๕๐๐	๑๒๔,๕๐๐	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเส้นหน้าบ้านนางสายตา สีออน ไปจนถึงหน้าบ้านนายสมบัติ แดนกลางเมือง บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๘	/			๑๒๔,๕๐๐	๑๒๔,๕๐๐	๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ โอนงบประมาณเพิ่มเติม
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเส้นหน้าบ้านนางรันดร น้อยนาท ไปจนถึงร้านค้านางต้อง คำงาม บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗	/			๒๙๘,๙๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๓ เมษายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การ ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าบ้าน นางนก ชะเสพล ไปจนถึงหน้าบ้าน นางบัวพันธ์ น้อยหา บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๑๑	/			๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าบ้าน นางนิริญตร ใจตรง ไปจนถึงหน้าบ้าน นางฉวี คำวงษา บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๑๑	/			๑๐๒,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าบ้าน นายเทพพร โคกท่า ไปจนถึงหน้าบ้าน นายรุณ แก้วหลอด บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๑๑	/			๑๒๔,๕๐๐	๑๒๔,๕๐๐	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การ ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหน้าบ้านนายอุหนาด ออบมา ไปจนถึงหน้าบ้านนางตัง พยุหะ บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๐	/			๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจาก บ้านนางสุจิตร์ คำดี ถึงบ้านนายदनัย อุบล บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๑๒		/		๑๐๒,๐๐๐		กั้นเงิน
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจาก ศาลาไค้ง บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๔ ถึงหนองเทียว บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๔		/		๓๘๓,๖๐๐		กั้นเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การ ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจาก ศาลาประชาคม หมู่บ้าน ถึงหน้าร้านโชคชัย บ้านนาจิว หมู่ที่ ๑๒		/		๒๓๐,๐๐๐		กันเงิน
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าบ้านครูประดิษฐ์ ไปรอบข้างหนองนางวงษ์ ม.๙ พิกัดเริ่มต้น ๑๖.๓๘๑๙๒๐, ๑๐๒.๕๓๒๘๐๔ พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๓๗๙๘๘๘, ๑๐๒.๕๓๓๗๐๙	/			๓๙๙,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๓ เมษายน ๒๕๖๘
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากสี่แยกบ้านพ่อสวรรค์ มาศรี ถึงทางเข้าหน้าฟาร์มไก่ บ้านดอนคอม หมู่ที่ ๖			/	๒๗๓,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การ ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเริ่มจากหน้าบ้านนางเสาร์ บรรณวงษา ถึง บ้านนายอุทัย นามกอง บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑	/			๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหน้าบ้านนางเม็ง สีเมืองเพี้ยถึงสี่แยกกลางบ้าน บ้านยางคำ หมู่ที่ ๒	/			๑๑๓,๓๐๐	๑๑๓,๓๐๐	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหน้าบ้านนายมีชัย สิทธิ ถึงสี่แยกกลางบ้านบ้านยางคำ หมู่ที่ ๒	/			๑๑๔,๕๐๐		๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การ ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหน้าบ้าน นายสุบรรณ เกื้อกุล ถึงสี่แยกกลางบ้าน บ้านยางคำ หมู่ที่ ๒	/			๑๑๙,๕๐๐	๑๑๙,๕๐๐	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากบ้าน นายอดุล ฮ้อยคำ ถึงบ้าน นายเขียน สมศรี บ้านนาจิว หมู่ที่ ๕	/			๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๓ เมษายน ๒๕๖๘
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากบ้านนาง กุหลาบ สิริเลิศ ถึงหน้าบ้าน นางดวงเดือน มิตรมลตรี บ้านดอนคอม หมู่ที่ ๖	/			๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๓ เมษายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การ ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากบ้านนางกุหลาบ สิริเลิศ ถึงหน้าบ้านนางดวงเดือน มิตรมลตรี บ้านดอนคอม หมู่ที่ ๖	/			๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๓ เมษายน ๒๕๖๘
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากบ้านนางคุณน้อย ไชยเพ็งถึงหน้าวัดสำราญ บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๕			/	๑๐๒,๐๐๐		
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะสายทางหน้าบ้านนางสุภัทรตรา คุณทีไปทางโสกปลาตุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๘	/			๑๐๑,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การ ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ทางนายนายวุฒิไปลำห้วยจิ้งถึงถนน เชื่อมไปบ้านดอนคอม บ้านนาจิว หมู่ที่ ๕	/			๑๕๐,๐๐๐	๒๒๖,๘๐๐	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โอนงบประมาณ
๓๐	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร ลาดยาง บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๓	/			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓๑	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	/			๕๐,๐๐๐	๔๙,๓๒๕	๙ มกราคม ๒๕๖๘
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๘			/	๕,๑๕๐,๐๐๐		
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ที่ ๙			/	๔,๘๐๐,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น	/			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

บ.ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย			/	๑๐๐,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

บ.ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการ ทำการเกษตรที่ยั่งยืน			/	๓๐,๐๐๐		
๒	โครงการไร่นาสวนผสมตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			/	๔๐,๐๐๐		
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม แนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.)			/	๕๐,๐๐๐		
๔	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ในชุมชน			/	๑๐,๐๐๐		
๕	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	/			๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๗๕	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

บ.ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร			/	๓๐,๐๐๐		
๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง			/	๒๐,๐๐๐		
๓	โครงการจัดงานรัฐพิธี	/			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง (สมาชิกเทศบาลตำบลยางคำ และนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ)	/			๖๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๒,๔๐๘	๓ มีนาคม - ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๘ โอนเพิ่มงบประมาณ
๕	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน			/	๒๐,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

บที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกศึกษาเพิ่มพูนทักษะให้แก่ผู้ดูแลเด็ก	/			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๘ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องเข้าเล่มสัน กาวร้อน			/	๑๒,๕๐๐		๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	/			๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	/			๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ประเภท ภารกิจสำนักงาน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุน	/			๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	/			๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๔ ล้นชัก	/			๗,๒๐๐	๗,๒๐๐	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	/			๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ	/			๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๘ เมษายน ๒๕๖๘
๒	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบปั๊มทอยโข่ง	/			๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๘ เมษายน ๒๕๖๘